



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ที่ มค ๗๙๑๐๑/ -

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ได้มีการจัดทำแผนก้าดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ได้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณและแผนการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเห็นสมควรดำเนินการ ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าว ทางเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน

(ลงชื่อ)

(นายจิรยุทธ จันทร์ผิว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบฯ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นางสาวอชรา วิชาพูล)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางจิระภรณ์ ปราภมณตรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นายเดชณรงค์ โรสมบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอปรือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ
				งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ตำบลวังใหม่	เสร็จเรียบร้อย	เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ตำบลวังใหม่	300,000.00	284,850.00	15,150.00	พ.ค.-68
2	โครงการวันท้องถิ่นไทย	เสร็จเรียบร้อย	โครงการวันท้องถิ่นไทย	15,000.00	15,000.00	0.00	มี.ค.-68
3	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน พนักงานส่วนตำบลและประชาชนทั่วไป	ไม่มีการใช้งบประมาณ	อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน พนักงานส่วนตำบลและประชาชนทั่วไป	20,000.00		20,000.00	
4	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	เสร็จเรียบร้อย	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	140,000.00	129,682.00	10,318.00	ส.ค.-68
5	โครงการชักชวนแม่บ้านป้องกัน(เอชอีซี)ให้กับสถานศึกษา	เสร็จเรียบร้อย	โครงการชักชวนแม่บ้านป้องกัน(เอชอีซี)ให้กับสถานศึกษา	20,000.00	19,200.00	800.00	ก.ค.-68

6	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในวง เทศบาล	เสร็จเรียบร้อย	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในวง เทศบาล	32,000.00	31,640.00	360.00	จ.ค.-67
7	โครงการวันสถาปนาอาสาสมัคร ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	เสร็จเรียบร้อย	โครงการวันสถาปนาอาสาสมัคร ป้องกันภัยพลเรือน(อปพร.)	15,000.00	14,990.00	10.00	มี.ค.-68
8	โครงการอบรมไล่เล็และระงับข้อพิพาท ในระดับชุมชน	เสร็จเรียบร้อย	โครงการอบรมไล่เล็และระงับข้อ พิพาทในระดับชุมชน	20,000.00	19,900.00	100.00	ก.ค.-68
9	โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยพลเรือน	เสร็จเรียบร้อย	โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยพลเรือน	60,000.00	59,980.00	20.00	ก.ค.-68
10	โครงการอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง	ไม่มีการใช้งบประมาณ	โครงการอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง	60,000.00	0.00	60,000.00	
11	โครงการจัดกิจกรรมกีฬาเด็กเล็ก	เสร็จเรียบร้อย	โครงการจัดกิจกรรมกีฬาเด็กเล็ก	20,000.00	20,000.00	0	ม.ค.-68
12	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง การศึกษา	เสร็จเรียบร้อย	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง การศึกษา	20,000.00	10,300.00	9,700.00	ก.ย.-68
13	โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	เสร็จเรียบร้อย	โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและ เยาวชน	50,000.00	50,000.00	0.00	ม.ค.-68
14	โครงการหนุนน้อยปลอดภัยไว้ก่อน	เสร็จเรียบร้อย	โครงการหนุนน้อยปลอดภัยไว้ก่อน	10,000.00	9,200.00	800.00	พ.ค.-68
15	โครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	เสร็จเรียบร้อย	โครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	550,000.00	500,000.00	50,000.00	พ.ย.-68
16	โครงการแก้ไขปัญหามลพิษสุนัขบ้า	เสร็จเรียบร้อย	โครงการแก้ไขปัญหามลพิษสุนัขบ้า	40,000.00	21,025.00	18,975.00	ก.ค.-68

17	โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	108,000.00	108,000.00	0.00	ก.ย.-67
18	โครงการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา และคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำชุมชน	ไม่มีการใช้งบประมาณ	โครงการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา และคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำชุมชน	30,000.00	0.00	30,000.00	
19	โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อที่สำคัญในชุมชน	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อที่สำคัญในชุมชน	64,825.00	60,000.00	4,825.00	ก.ค.-68
20	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 66	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 66	34,200.00	27,855.00	6,345.00	ก.ย.-68
21	โครงการสุขภาพโภชนาการและการคุ้มครองผู้บริโภค	ไม่มีการใช้งบประมาณ	โครงการสุขภาพโภชนาการและการคุ้มครองผู้บริโภค	20,000.00	0.00	20,000.00	
22	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการการประปาหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบประปา	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการการประปาหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบประปา	20,000.00	9,600.00	10,400.00	พ.ย.-68
23	โครงการส่งเสริมการปลูกป่าและดูแลป่าชุมชน	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการส่งเสริมการปลูกป่าและดูแลป่าชุมชน	30,000.00	30,000.00	0.00	ก.ค.-68
24	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	ไม่มีการใช้งบประมาณ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	12,500.00	0.00	12,500.00	

25	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อแปร รูปเป็นสารบำรุงดิน	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อแปรรูปเป็นสารบำรุงดิน	30,000.00	30,000.00	0.00	ส.ค.-68
26	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดประจำ หมู่บ้าน	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำหมู่บ้าน	636,480.00	633,760.00	2,720.00	ก.ย.-67
27	โครงการทำบ่อรับน้ำทิ้งจากครัวเรือน ตาม หลักการของโครงการธนาคารน้ำ ใต้ดิน	ไม่มีการใช้งบประมาณ	โครงการทำบ่อรับน้ำทิ้งจากครัวเรือน ตามหลักการของโครงการธนาคารน้ำ ใต้ดิน	10,000.00	0.00	10,000.00	
28	โครงการฝังกลบขยะ	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการฝังกลบขยะ	30,000.00	24,200.00	5,800.00	ม.ค.-68
29	โครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ	31,900.00	12,700.00	19,200.00	ม.ค.-68
30	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ออล.)	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ออล.)	57,950.00	28,795.00	29,155.00	ก.ค.-68
31	โครงการเข้าค่ายเยาวชน	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการเข้าค่ายเยาวชน	80,000.00	64,660.00	15,340.00	ม.ค.-68
32	โครงการดูแลใส่ใจสุขภาพผู้พิการ	ไม่มีการใช้งบประมาณ	โครงการดูแลใส่ใจสุขภาพผู้พิการ	20,000.00	0.00	20000	
33	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่ม อาชีพ	94,000.00	91,000.00	3,000.00	ส.ค.-68
34	โครงการฝึกอบรมสหวิชาชีพ	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการฝึกอบรมสหวิชาชีพ	20,000.00	12,850.00	7,150.00	ส.ค.-68
35	โครงการส่งเสริมการแสดงผลงานดีเด่นและ การแสดงผลงานดีเด่นของกลุ่มอาชีพ	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการส่งเสริมการแสดงผลงานดีเด่น และการแสดงผลงานดีเด่นของกลุ่มอาชีพ	40,000.00	40,000.00	0.00	ธ.ค.-67
36	โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ในการคุ้มครองเด็กและสตรี	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและสตรี	20,000.00	18,900.00	1,100.00	ก.ค.-68
37	โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน	30,000.00	29,450.00	550.00	มี.ค.-68

38	โครงการแข่งขันกีฬาทะกาลปีใหม่ อำเภอบรบือ	เสร็จเรียบร้อย	โครงการแข่งขันกีฬาทะกาลปีใหม่ อำเภอบรบือ	287,000.00	239,450.00	5,550.00	ธ.ค.-68
39	โครงการแข่งขันกีฬายาวชน นักเรียน ประชาชนทั่วไป	เสร็จเรียบร้อย	โครงการแข่งขันกีฬายาวชน นักเรียน ประชาชนทั่วไป	300,000.00	297,730.00	2,270.00	พ.ย.-68
40	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทัศนิกภาพ ตำบลวังใหม่สู่ความเป็นเลิศ	เสร็จเรียบร้อย	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทัศนิกภาพ นักกีฬาตำบลวังใหม่สู่ความเป็นเลิศ	30,000.00	25,300.00	4,700.00	ต.ค.-68
41	โครงการจัดงานประเพณีมันแกวเงินล้าน ของดีอำเภอบรบือ	เสร็จเรียบร้อย	โครงการจัดงานประเพณีมันแกวเงิน ล้าน ของดีอำเภอบรบือ	40,000.00	40,000.00	0.00	ธ.ค.-67
42	โครงการประเพณีบุญทอดเทียนรวม	เสร็จเรียบร้อย	โครงการประเพณีบุญทอดเทียนรวม	200,000.00	197,500.00	2,500.00	ก.ย.-68
43	โครงการประเพณีเพื่อส่งเสริมและเกี่ยวเนื่อง กับพระพุทธศาสนา	เสร็จเรียบร้อย	โครงการประเพณีเพื่อส่งเสริมและ เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา	5,000.00	5,000.00	0.00	ก.ค.-68
44	โครงการประเพณีลอยกระทงสงกรานต์	เสร็จเรียบร้อย	โครงการประเพณีลอยกระทงสงกรานต์	236,000.00	236,000.00	0.00	พ.ย.-67
45	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำ หัวผู้สูงอายุ	เสร็จเรียบร้อย	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รด น้ำดำหัวผู้สูงอายุ	60,000.00	60,000.00	0.00	เม.ย.-68
46	โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ เกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	เสร็จเรียบร้อย	โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ เกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	30,000.00	29,300.00	700.00	ส.ค.-68
47	โครงการอบรมการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	ไม่มีการใช้งบประมาณ	โครงการอบรมการใช้พลังงานอย่างมี คุณค่า	49,950.00	0.00	49,950.00	
48	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำทั้งจาก ห้องน้ำห้องส้วมสำนักงาน อบต.วังใหม่	เสร็จเรียบร้อย	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำทั้ง จากห้องน้ำห้องส้วมสำนักงาน อบต.วัง ใหม่	84,000.00	78,500.00	5,500.00	ส.ค.-68
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นายทองจันทร์ อ้นนะ ถึง สาธารณะ หมู่ที่ 2	เสร็จเรียบร้อย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากที่นายทองจันทร์ อ้นนะ ถึง สาธารณะ หมู่ที่ 2	237,000.00	236,000.00	1,000.00	ก.ย.-68

50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากทางหลวงหมายเลข 2129 ไปที่นางหนูคล้าย กองต้น หมู่ที่ 10	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากทางหลวงหมายเลข 2129 ไปที่นางหนูคล้าย กองต้น หมู่ที่ 10	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	ส.ค.-68
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากที่นายบุญ แสนจันทร์ ถึงที่นายทองเบา เทียบจึง หมู่ที่ 10	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากที่นายบุญ แสนจันทร์ ถึงที่นายทองเบา เทียบจึง หมู่ที่ 10	161,000.00	160,000.00	1,000.00	1,000.00	ส.ค.-68
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากบ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 5 ไปบ้านกุดเม็ก ตำบลกุดรัง	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากบ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 5 ไปบ้านกุดเม็ก ตำบลกุดรัง	227,000.00	226,000.00	1,000.00	1,000.00	ส.ค.-68
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากบ้านศาลาทองหมู่ที่ 3 ไปโรงเรียนบ้านโนนทอง	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากบ้านศาลาทองหมู่ที่ 3 ไปโรงเรียนบ้านโนนทอง	227,000.00	226,000.00	1,000.00	1,000.00	ส.ค.-68
54	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำจากบ้านนายสุรเดช อำเภอโพธิ์ ถึงบ้านนางมะลิ มีสุข บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำจากบ้านนายสุรเดช อำเภอโพธิ์ ถึงบ้านนางมะลิ มีสุข บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	ก.ค.-68
55	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเส้นทางข้างวัดวังปลาโตจากหมู่บ้านนายอาคม จนถึงที่นายจักรวาล ภูมิพาน หมู่ที่ 7	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำเส้นทางข้างวัดวังปลาโตจากหมู่บ้านนายอาคม จนถึงที่นายจักรวาล ภูมิพาน หมู่ที่ 7	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	พ.ย.-68
56	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเป็นห้องเก็บเอกสาร	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเป็นห้องเก็บเอกสาร	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	พ.ย.-68
57	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากที่นางละออ ศรีราช ถึงสะพานอีสานเขียว หมู่ที่ 6	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากที่นางละออ ศรีราช ถึงสะพานอีสานเขียว หมู่ที่ 6	200,000.00	199,000.00	1,000.00	1,000.00	ก.ย.-68

58	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำหมู่บ้านหนองสมบูรณ์ จากที่นายสุบิน ศรีกะกุล ถึงที่นางวงเดือน ไซยอู หมู่ที่ 4	เสร็จเรียบร้อย	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำหมู่บ้านหนองสมบูรณ์ จากที่นายสุบิน ศรีกะกุล ถึงที่นางวงเดือน ไซยอู หมู่ที่ 4	238,000.00	237,000.00	1,000.00	ก.ย.-68
59	แก้ปัญหาน้ำ	เสร็จเรียบร้อย	แก้ปัญหาน้ำ	30,200.00	30,200.00	0.00	ก.ค.-68
60	ถังต้มน้ำไฟฟ้า	เสร็จเรียบร้อย	ถังต้มน้ำไฟฟ้า	10,000.00	10,000.00	0.00	พ.ย.-68
61	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	เสร็จเรียบร้อย	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	24,000.00	24,000.00	0.00	พ.ย.-68
62	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เสร็จเรียบร้อย	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	16,000.00	16,000.00	0.00	ก.ย.-68
63	แก้ปัญหาน้ำ	เสร็จเรียบร้อย	แก้ปัญหาน้ำ	25,000.00	22,900.00	2,100.00	ก.ย.-68
64	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	เสร็จเรียบร้อย	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	24,000.00	24,000.00	0.00	ก.ย.-68
65	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เสร็จเรียบร้อย	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	80,000.00	8,000.00	0.00	ก.ค.-68
66	โครงการติดตั้งเสาไฟกระพริบบริการจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ	เสร็จเรียบร้อย	โครงการติดตั้งเสาไฟกระพริบบริการจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ	60,000.00	60,000.00	0.00	พ.ย.-67
67	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	เสร็จเรียบร้อย	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	24,000.00	24,000.00	0.00	เม.ย.-68
68	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เสร็จเรียบร้อย	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	80,000.00	8,000.00	0.00	ส.ค.-68
69	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันบ้านโนนทอง หมู่ที่ 1	เสร็จเรียบร้อย	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันบ้านโนนทอง หมู่ที่ 1	40,000.00	32,972.05	7,027.95	มิ.ย.
70	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันบ้านโนนทอง ไปบ้านโนนพัน	เสร็จเรียบร้อย	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันบ้านโนนทอง ไปบ้านโนนพัน	40,000.00	32,195.23	7,804.77	พ.ค.
71	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันบ้านศรีวิชัย ไปบ้านกุดเม็กตำบลกุดสร้าง	เสร็จเรียบร้อย	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันบ้านศรีวิชัย ไปบ้านกุดเม็กตำบลกุดสร้าง	30,000.00	29,338.33	661.67	มิ.ย.

72	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นทางจากบ้านโนนหัน หมู่ที่ 9 ไปโรงเรียนบ้านโนนทอง	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นทางจากบ้านโนนหัน หมู่ที่ 9 ไปโรงเรียนบ้านโนนทอง	200,000.00	199,046.75	953.25	มิ.ย.-68
73	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นทางจากบ้านวังปลาโค ไปบ้านศรีวิชัย ช่วงที่นายสังวาล วงชาลี ถึงที่นายทองดา กุลตัน	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นทางจากบ้านวังปลาโค ไปบ้านศรีวิชัย ช่วงที่นายสังวาล วงชาลี ถึงที่นายทองดา กุลตัน	50,000.00	40,246.98	9,753.02	มิ.ย.-68
74	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นทางจากบ้านวังปลาโค หมู่ที่ 7 ไปบ้านหนองแขงหมู่ที่ 2 ช่วงที่ของนายสลัด พิมพิศรี	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นทางจากบ้านวังปลาโค หมู่ที่ 7 ไปบ้านหนองแขงหมู่ที่ 2 ช่วงที่ของนายสลัด พิมพิศรี	30,000.00	23,490.78	6,509.22	พ.ค.-68
75	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นทางจากบ้านวังไฮ หมู่ที่ 8 ไปบ้านบ่อแก้วลเลิงแฝก	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นทางจากบ้านวังไฮ หมู่ที่ 8 ไปบ้านบ่อแก้วลเลิงแฝก	200,000.00	197,676.08	2,323.92	ก.ค.-68
76	โครงการก่อสร้างถนนลงหिनคลุก เส้นทางจากบ้านโนนทองไปวัดป่ากั้งดี หมู่ที่ 1	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการก่อสร้างถนนลงหिनคลุก เส้นทางจากบ้านโนนทองไปวัดป่ากั้งดี หมู่ที่ 1	171,000.00	170,500.00	500.000	มิ.ย.-68
77	โครงการก่อสร้างถนนลงหिनคลุกบ้านโนนหัน เส้นทางจากที่นายสุรินทร์ คำยา ไปลำห้วยใหญ่	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการก่อสร้างถนนลงหिनคลุกบ้านโนนหัน เส้นทางจากที่นายสุรินทร์ คำยา ไปลำห้วยใหญ่	174,000.00	173,500.00	500.000	มิ.ย.-68
78	โครงการก่อสร้างถนนลงหिनคลุก บ้านหนองแขง เส้นทางจากบ้านนางทองฮวด อันชนะ ถึงที่นางดวงตา พลกันยา	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการก่อสร้างถนนลงหिनคลุก บ้านหนองแขง เส้นทางจากบ้านนางทองฮวด อันชนะ ถึงที่นางดวงตา พลกันยา	9,800.00	9,800.00	-	พ.ค.-68
79	โครงการก่อสร้างถนนลงหिनคลุกบ้านศาลาทอง เส้นทางจากที่นายสน จันทรี ถึงที่นายสุรศักดิ์ มณีรัตน์ หมู่ที่ 3	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการก่อสร้างถนนลงหिनคลุกบ้านศาลาทอง เส้นทางจากที่นายสน จันทรี ถึงที่นายสุรศักดิ์ มณีรัตน์ หมู่ที่ 3	85,900.00	85,500.00	400.000	ก.ค.-68
80	โครงการก่อสร้างถนนลงหिनคลุกบ้านศาลาทอง เส้นทางจากที่นายศุภกิจ แก้วไชยชาติ ถึงที่นายสาลี หงส์เหลี่ยม หมู่ที่ 3	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการก่อสร้างถนนลงหिनคลุกบ้านศาลาทอง เส้นทางจากที่นายศุภกิจ แก้วไชยชาติ ถึงที่นายสาลี หงส์เหลี่ยม หมู่ที่ 3	85,900.00	85,500.00	400.000	มิ.ย.-68

81	โครงการก่อสร้างถนนเลนหินคลุกบ้านหนอง สมบูรณ์ เส้นทางจากที่นายทองแดง อันเนตร ถึงที่นายสมบัติ ชูศรีเสรี หมู่ที่ 4	เสร็จเรียบร้อย	โครงการก่อสร้างถนนเลนหินคลุกบ้านหนอง สมบูรณ์ เส้นทางจากที่นายทองแดง อัน เนตร ถึงที่นายสมบัติ ชูศรีเสรี หมู่ที่ 4	85,900.00	85,500.00	400,000	มิ.ย.-68
82	โครงการก่อสร้างวงทอกลมคอนกรีตเสริม เหล็กระบายน้ำบ้านวังปลาโต บริเวณหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหม่	เสร็จเรียบร้อย	โครงการก่อสร้างวงทอกลมคอนกรีตเสริม เหล็กระบายน้ำบ้านวังปลาโต บริเวณหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหม่	53,000.00	53,000.00	-	พ.ค.-68
83	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเส้นทางจากบ้านหนองแขงไปบ้านโนน ทัน จากที่นายเฉลิม ดีมี ถึงที่นางสันดา จัน คำ	เสร็จเรียบร้อย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเส้นทางจากบ้านหนองแขงไปบ้าน โนนทัน จากที่นายเฉลิม ดีมี ถึงที่นางสันดา จันคำ	147,600.00	143,000.00	4,600,000	ก.ค.-68
84	โครงการก่อสร้างถนนเลนหินคลุกเส้นทางจาก บ้านวังปลาโตไปบ้านโสกภรา จากที่นาย ไสว คำดี ถึงเขตตำบลหนองคูขาด	เสร็จเรียบร้อย	โครงการก่อสร้างถนนเลนหินคลุกเส้นทางจาก บ้านวังปลาโตไปบ้านโสกภรา จากที่นาย ไสว คำดี ถึงเขตตำบลหนองคูขาด	499,000.00	498,000.00	1,000,000	มิ.ย.-68
85	โครงการก่อสร้างถนนเลนหินคลุกบ้านวังทอง หมู่ที่ 10 เส้นทางจากบ้านวังทองไปบ้านศรี วิชัย	เสร็จเรียบร้อย	โครงการก่อสร้างถนนเลนหินคลุกบ้านวังทอง หมู่ที่ 10 เส้นทางจากบ้านวังทองไปบ้านศรี วิชัย	499,000.00	498,000.00	1,000,000	มิ.ย.-68
86	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกค นกริต บ้านศาลาทอง หมู่ที่ 3 จากถนนแจ้ง สนิท กม.47 ถึงบ้านศาลาทอง หมู่ที่ 3	เสร็จเรียบร้อย	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกค นกริต บ้านศาลาทอง หมู่ที่ 3 จากถนนแจ้ง สนิท กม.47 ถึงบ้านศาลาทอง หมู่ที่ 3	496,000.00	495,000.00	1,000,000	พ.ค.-68
87	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกค นกริตบ้านวังปลาโต หมู่ที่ 7 เส้นทางรอบ ฝั่งทิศใต้ไปหน้ามรุวัดวังปลาโต หมู่ที่ 7	เสร็จเรียบร้อย	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกค นกริตบ้านวังปลาโต หมู่ที่ 7 เส้นทางรอบ วัดฝั่งทิศใต้ไปหน้ามรุวัดวังปลาโต หมู่ที่ 7	372,000.00	371,000.00	1,000,000	ก.ค.-68
88	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกค นกริตบ้านวังไฮ จากทางหลวงหมายเลข 2129 (เดิม) ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไฮ วังทอง	เสร็จเรียบร้อย	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกค นกริตบ้านวังไฮ จากทางหลวงหมายเลข 2129 (เดิม) ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน วังไฮวังทอง	376,000.00	375,000.00	1,000,000	มิ.ย.-68

89	โครงการปรับปรุงฉนวนกระจกแอสฟัลต์ติดคอนกรีต บ้านโนนทองหมู่ที่ 1 จากบ้านนายจันทน์ มาศรี ไปถึงบ้านนายสุพจน์ พรหมโสดา หมู่ที่ 1	เสร็จเรียบร้อย	โครงการปรับปรุงฉนวนกระจกแอสฟัลต์ติดคอนกรีต บ้านโนนทองหมู่ที่ 1 จากบ้านนายจันทน์ มาศรี ไปถึงบ้านนายสุพจน์ พรหมโสดา หมู่ที่ 1	497,000.00	496,000.00	1,000.000	พ.ค.-68
90	โครงการปรับปรุงฉนวนกระจกแอสฟัลต์ติดคอนกรีต บ้านโนนตันหมู่ที่ 9 เส้นทางจากที่นายบุญเหรียญ ดวงศรี ไปวัดบ้านโนนตัน	เสร็จเรียบร้อย	โครงการปรับปรุงฉนวนกระจกแอสฟัลต์ติดคอนกรีต บ้านโนนตันหมู่ที่ 9 เส้นทางจากที่นายบุญเหรียญ ดวงศรี ไปวัดบ้านโนนตัน	371,000.00	370,000.00	1,000.000	ก.ค.-68
91	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านหนองแซง เส้นทางจากบ้านนายนิยม สี่ใต้ ถึงที่นายดิษฐ์ มุลณี	เสร็จเรียบร้อย	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านหนองแซง เส้นทางจากบ้านนายนิยม สี่ใต้ ถึงที่นายดิษฐ์ มุลณี	169,000.00	169,000.00	0.00	มิ.ย.-68
92	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากบ้านวังไฮไปบ้านหนองบอนที่นางเงินทอง ศรีคูณ ไปบ้านหนองบอน	เสร็จเรียบร้อย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากบ้านวังไฮไปบ้านหนองบอนที่นางเงินทอง ศรีคูณ ไปบ้านหนองบอน	400,000.00	387,500.00	12,500.000	มิ.ย.-68
93	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากบ้านนายสุพิช ทองทิพย์ ถึงที่นายทองดี พรหมโสดา หมู่ที่ 3	เสร็จเรียบร้อย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากบ้านนายสุพิช ทองทิพย์ ถึงที่นายทองดี พรหมโสดา หมู่ที่ 3	200,000.00	193,000.00	7,000.000	พ.ค.-68
94	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากที่นายทองสุข ภูราช ไปที่นายสุวรรณ โคจร หมู่ที่ 4	เสร็จเรียบร้อย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากที่นายทองสุข ภูราช ไปที่นายสุวรรณ โคจร หมู่ที่ 4	490,000.00	476,000.00	14,000.000	ก.ค.-68
95	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังทอง หมู่ที่ 10 เส้นทางจากที่นายวีระ มุลณี ถึงที่นายตะวัน ลาตเลียง	เสร็จเรียบร้อย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังทอง หมู่ที่ 10 เส้นทางจากที่นายวีระ มุลณี ถึงที่นายตะวัน ลาตเลียง	400,000.00	388,000.00	12,000.000	มิ.ย.-68
96	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนตัน เส้นทางจากบ้านโนนตันไปโรงเรียนบ้านโนนทอง	เสร็จเรียบร้อย	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนตัน เส้นทางจากบ้านโนนตันไปโรงเรียนบ้านโนนทอง	200,000.00	193,000.00	7,000.000	มิ.ย.-68

97	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก เส้นทาง จากบ้านวังใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนอง สมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหม่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,175.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก เส้นทาง จากบ้านวังใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 ไปบ้าน หนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหม่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,175.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลวังใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัด หนองบัวลำภู	498,800.00	498,000.00	800,000	พ.ค.-68
98	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทาง จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหนองหนอง สมบูรณ์ ไปบ้านโนนหนองหมู่ที่ 1 ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.วังใหม่กำหนด	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทาง จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหนองหนอง สมบูรณ์ ไปบ้านโนนหนองหมู่ที่ 1 ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต.วังใหม่กำหนด	269,000.00	260,500.00	8,500,000	ก.ค.-68
99	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทาง จากบ้านหนองแขงไปบ้านวังปลาคีโด กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางลงลูกรังทั้งสองข้างละ 0.50 เมตร ตาม แบบ อบต.วังใหม่กำหนด จำนวน 1 โครงการ	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทาง จากบ้านหนองแขงไปบ้านวังปลาคีโด กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังทั้งสองข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.วังใหม่กำหนด จำนวน 1 โครงการ	994,000.00	790,000.00	204,000,000	มิ.ย.-68
100	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทาง จากบ้านวังใหม่พัฒนาไปบ้านศรีวิชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 436 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 1 โครงการ	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทาง จากบ้านวังใหม่พัฒนาไปบ้านศรีวิชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 436 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 1 โครงการ	990,000.00	780,000.00	210,000,000	มิ.ย.-68

104	ซ่อมแซมจุดที่ 1 ช่วงที่นา นางวันชัย นาค นาคา ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 30 เมตร สูงเฉลี่ย 4 เมตร ปริมาณงานดินถมไม่ น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร ซ่อมแซมจุดที่ 2 ช่วงที่นา นางบังอร พรหม โสภา ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร สูงเฉลี่ย 4 เมตร ปริมาณงานดินถมไม่ น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร ซ่อมแซมจุดที่ 3 ช่วงที่นา นางสาวภา มานู ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร สูง เฉลี่ย 4 เมตร ปริมาณงานดินถมไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์เมตร	เสร็จเรียบร้อย	ซ่อมแซมจุดที่ 1 ช่วงที่นา นางวันชัย นาค นาคา ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 30 เมตร สูงเฉลี่ย 4 เมตร ปริมาณงานดินถม ไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร ซ่อมแซมจุดที่ 2 ช่วงที่นา นางบังอร พรหม โสภา ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร สูงเฉลี่ย 4 เมตร ปริมาณงานดินถม ไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร ซ่อมแซมจุดที่ 3 ช่วงที่นา นางสาวภา มานู ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร สูงเฉลี่ย 4 เมตร ปริมาณงานดินถมไม่น้อย กว่า 800 ลูกบาศก์เมตร	144,000.00	143,500.00	500.000	มิ.ย.-68
105	ซ่อมแซมจุดที่ 1 ช่วงที่นา นางเกษมณี จันทร์สด ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาว 25 เมตร สูงเฉลี่ย 6 เมตร ปริมาณงานดินถม ไม่น้อยกว่า 900 ลูกบาศก์เมตร ซ่อมแซมจุดที่ 2 ช่วงที่นา นางอัมรา จันทร์ วิเศษ ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร สูงเฉลี่ย 6 เมตร ปริมาณงานดินถมไม่ น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร	เสร็จเรียบร้อย	ซ่อมแซมจุดที่ 1 ช่วงที่นา นางเกษมณี จันทร์สด ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาว 25 เมตร สูงเฉลี่ย 6 เมตร ปริมาณงานดิน ถมไม่น้อยกว่า 900 ลูกบาศก์เมตร ซ่อมแซมจุดที่ 2 ช่วงที่นา นางอัมรา จันทร วิเศษ ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร สูงเฉลี่ย 6 เมตร ปริมาณงานดินถม ไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร	120,000.00	119,500.00	500.000	พ.ค.-68
106	ซ่อมแซมจุดที่ 1 ช่วงที่นา นางบุญเพ็ง ชู ไทย ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร สูงเฉลี่ย 3 เมตร ปริมาณงานดินถมไม่ น้อยกว่า 225 ลูกบาศก์เมตร ซ่อมแซมจุดที่ 2 ช่วงที่นา นายโสภีร์ กอง ตัน ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร สูงเฉลี่ย 4 เมตร ปริมาณงานดินถมไม่ น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร	เสร็จเรียบร้อย	ซ่อมแซมจุดที่ 1 ช่วงที่นา นางบุญเพ็ง ชู ไทย ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร สูงเฉลี่ย 3 เมตร ปริมาณงานดินถม ไม่น้อยกว่า 225 ลูกบาศก์เมตร ซ่อมแซมจุดที่ 2 ช่วงที่นา นายโสภีร์ กองตัน ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร สูงเฉลี่ย 4 เมตร ปริมาณงานดินถม ไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร	56,000.00	54,000.00	2,000.000	ก.ค.-68

107	ข้อมูลโฉนดที่ดินเลขที่ 15.5 จุดที่ 1 ซ้ำรูปจากบ้านศรีวิชัยไปบ้านวังปลาโต งานวงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80*1.00 เมตร 2 แถว จำนวน 16 ท่อน พร้อมดินถมปรับแก้ไขให้เรียบร้อย	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	ข้อมูลโฉนดที่ดินเลขที่ 15.5 จุดที่ 1 ซ้ำรูปจากบ้านศรีวิชัยไปบ้านวังปลาโต งานวงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80*1.00 เมตร 2 แถว จำนวน 16 ท่อน พร้อมดินถมปรับแก้ไขให้เรียบร้อย	107,000.00	106,500.00	500.000	มิ.ย.-68
108	ข้อมูลโฉนดที่ดินเลขที่ 15.5 จุดที่ 1 ซ้ำรูปจากบ้านศรีวิชัยไปบ้านวังปลาโต งานวงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80*1.00 เมตร 2 แถว จำนวน 16 ท่อน พร้อมดินถมปรับแก้ไขให้เรียบร้อย	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	ข้อมูลโฉนดที่ดินเลขที่ 15.5 จุดที่ 1 ซ้ำรูปจากบ้านศรีวิชัยไปบ้านวังปลาโต งานวงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80*1.00 เมตร 2 แถว จำนวน 16 ท่อน พร้อมดินถมปรับแก้ไขให้เรียบร้อย	70,000.00	69,500.00	500.000	มิ.ย.-68
109	ข้อมูลโฉนดที่ดินเลขที่ 15.5 จุดที่ 1 ซ้ำรูปจากบ้านศรีวิชัยไปบ้านวังปลาโต งานวงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80*1.00 เมตร 2 แถว จำนวน 16 ท่อน พร้อมดินถมปรับแก้ไขให้เรียบร้อย	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	ข้อมูลโฉนดที่ดินเลขที่ 15.5 จุดที่ 1 ซ้ำรูปจากบ้านศรีวิชัยไปบ้านวังปลาโต งานวงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80*1.00 เมตร 2 แถว จำนวน 16 ท่อน พร้อมดินถมปรับแก้ไขให้เรียบร้อย	120,000.00	119,500.00	500.000	พ.ค.-68
110	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 เส้นทางจากที่นายสุตดา หุสนอก ไปที่นายสุวรรณ์ โคจร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 82 ลูกบาศก์เมตร	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 เส้นทางจากที่นายสุตดา หุสนอก ไปที่นายสุวรรณ์ โคจร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 82 ลูกบาศก์เมตร	498,800.00	493,000.00	5,800.000	ก.ค.-68
111	ก่อสร้างถนนลงหินคลุกเส้นทางจากโคกเหล่าใหญ่ไปบ้านศรีวิชัย ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,400 ลูกบาศก์เมตร	เสร็จเรียบร้อยแล้ว	ก่อสร้างถนนลงหินคลุกเส้นทางจากโคกเหล่าใหญ่ไปบ้านศรีวิชัย ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,400 ลูกบาศก์เมตร	70,000.00	69,500.00	500.000	มิ.ย.-68

112	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก เส้นทางจากบ้านโนนทองไปบ้านหนองสมบูรณ์ ตำบลวังใหม่ อำเภอบริบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 293 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,172 ตารางเมตร	เสร็จเรียบร้อย	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก เส้นทางจากบ้านโนนทองไปบ้านหนองสมบูรณ์ ตำบลวังใหม่ อำเภอบริบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 293 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,172 ตารางเมตร	499,000.00	498,000.00	1,000.00	ม.ย.-68
113	ก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านศรีวิชัย ม.5 เส้นทางจากที่นายบุตดี มูลณี ไปที่นายปัก มูลณี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามที่ อบต.วังใหม่ กำหนด	เสร็จเรียบร้อย	ก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านศรีวิชัย ม.5 เส้นทางจากที่นายบุตดี มูลณี ไปที่นายปัก มูลณี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามที่ อบต.วังใหม่ กำหนด	70,000.00	69,500.00	500.00	พ.ค.-68
114	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเส้นทางบ้านหนองแขมแยกกุดเม็กไป้วยกวางโดน กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,400 ลูกบาศก์เมตร	เสร็จเรียบร้อย	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเส้นทางบ้านหนองแขมแยกกุดเม็กไป้วยกวางโดน กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,400 ลูกบาศก์เมตร	120,000.00	119,500.00	500.00	ก.ค.-68
115	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางจากบ้านวังไฮ หมู่ที่ 8 บ้านวังทอง ม.10 ตำบลหนองคูขาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอบริบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม (แบบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่กำหนด)	เสร็จเรียบร้อย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางจากบ้านวังไฮ หมู่ที่ 8 บ้านวังทอง ม.10 ไปตำบลหนองคูขาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,800.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอบริบูรณ์ จังหวัดมหาสารคาม (แบบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่กำหนด)	2,788,000.00	2,112,000.00	676,000.00	ม.ย.-68
116	โครงการก่อสร้างห้องประชุมเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่กำหนด	เสร็จเรียบร้อย	โครงการก่อสร้างห้องประชุมเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่กำหนด	750,000.00	638,800.00	111,200.00	ก.ย.-68
รวมทั้งสิ้น				17,037,900.00	14,907,600.00	2,130,300.00	