

แบบติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานการพัฒนาด้านคมนาคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางเส้นหน้าโรงเรียนบ้านโนนทองไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	/				กองช่าง	
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางดาวเรืองถึงบ้านนางสาวอรัญญา กว้าง ๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๒๐๐ ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	/				กองช่าง	
๓.	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำจากบ้านนางมะลิ จันทรง ไปบ้านนายวิรัตน์ กองตันถึงบ้านนายทองสา โคตรชา	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	/				กองช่าง	
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากบ้านวังทองไปบ้านโสกคลอง ตำบลเลิงแฝก กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๕๐ ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	/				กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานการพัฒนาด้านคมนาคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากบ้านหนองแขง-ศาลาทอง กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๕๐ ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	/				กองช่าง	
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านโนนทัน-โรงเรียนบ้านโนนทองและเส้นทางจากบ้านโนนทัน-หนองแขง กว้าง ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๕๐ ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	/				กองช่าง	
๗.	โครงการก่อสร้างถนนยกร่องปูนดินพร้อมลงลูกรังเส้นทางรอบหมู่บ้านจากบ้านนายทองสุข ภูราชถึงบ้านนายสุวรรณ์ โคจร กว้าง ๖ ม. ระยะทาง ๗๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	/			-	กองช่าง	
๘.	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำจากบ้านนางกัญหา ศรีโคตรถึงบ้านนางดารา หนึ่งชนะ แบบฝาปิดปูน กว้าง ๐.๖๐ ม. สูง ๐.๖๐ ม.หนา ๐.๑๒ ม. ระยะทาง ๑๘๐ ม. ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	/			-	กองช่าง	
๙.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๑ จากที่นายนายจำนง มาศรี ไปที่นายนายสมบัติ อำโพธิ์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/				กองช่าง	
๑๐.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๒ ไปกุดเม็ก จากหน้าวัดป่าไปถึงที่นางางซารี พลกันยา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/				กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานการพัฒนาด้านคมนาคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑๑.	โครงการซ่อมแซมถนนคสล. เส้นทางหน้าวัดบ้านศาลา ทองไปถนนลาดยางจุดที่ชำรุดจากที่นายนายสุปัน ใจ เสมอ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/				กองช่าง	
๑๒.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๔ เส้นทางหนอง สมบูรณ์ไปตำบลหนองสิมจากถนนคสล.เดิมไปที่นา นางทองอาด แสนบุญศิริและเส้นทางบ้านโนนทองไป วัดป่าเริ่มจากที่นายนายพยนต์ จำวัน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/				กองช่าง	
๑๓.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๕ เส้นทางจากบ้าน ศรีวิชัยไปบ้านกุดเม็ก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/				กองช่าง	
๑๔.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๗ เส้นทางจากบ้าน วังปลาโตไปบ้านโสกภารา เริ่มจากที่นายนายสมบูรณ์ มูลนี้ไปที่นายนายบุตดี บุญอยู่	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	/				กองช่าง	
๑๕.	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเส้นทางจากบ้าน วังไฮวังทองไปบ้านโสกคลอง จำนวน ๓ จุด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/				กองช่าง	
๑๖.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๙ เส้นทางบ้านโนนทัน ไปโรงเรียนบ้านโนนทองเริ่มจากสิ้นสุดถนนคสล.และ เส้นทางจากบ้านโนนทันไปบ้านหนองแขงเริ่มจาก สิ้นสุดถนนคสล.	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/				กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการพัฒนาด้านไฟฟ้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๓ จากบ้านศาลาทองไปกม. 47 และจากบ้านศาลาทองไปบ้านหนองแซง เสไฟฟ้า 18 ต้น ๆ 15000 บาท	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๖,๖๔๒	/				กองช่าง	
๒.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๘ จากบ้านวังไฮไปบ่อแกและจากบ้านวังไฮไปนาพ้อบุญคุ้ม โยเหลา เสไฟฟ้า 30 ต้น ๆ 15000 บาท	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๗๘	/				กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แผนงานการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ เจาะบ่อบาดาล บ้านศาลาทอง ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	/				กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานการพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ	๘๐,๐๐๐	๗๔,๐๔๐	/				กอง สวัสดิการ สังคม	
๒.	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการแสดงผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๕๐	/			-	กอง สวัสดิการ สังคม	
๓.	โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการ คุ้มครองเด็กและสตรี	๓๐,๐๐๐	๑๖,๑๐๐	/			-	กอง สวัสดิการ สังคม	
๔.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/				กอง ส่งเสริม การเกษตร	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๓.๑ แผนงานการพัฒนาด้านการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	/			-	กองสวัสดิการ สังคม	
๒.	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในตำบลวังใหม่	๖,๑๓๒,๐๐๐	๕,๖๓๗,๙๐๐	/			-	กองสวัสดิการ สังคม	
๓.	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังใหม่	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	/			-	กองสวัสดิการ สังคม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๓.๒ แผนงานการพัฒนาด้านส่งเสริมและการพัฒนาเยาวชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการเข้าค่ายเยาวชน	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๗,๖๒๐	/			-	กองสวัสดิการ สังคม	
๒.	โครงการแข่งขันกีฬาเทศกาลปีใหม่อำเภอบรบือ	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๙,๐๔๐	/			-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓.	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนนักเรียนและ ประชาชนตำบลวังใหม่	๒๐๐,๐๐๐	-			/		กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๔.	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทั้งสาม โรงเรียนในเขตตำบลวังใหม่	๓๐,๐๐๐	๒๗,๖๕๒	/				กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๕.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาทำบล วังใหม่สู่ความเป็นเลิศ	๓๐,๐๐๐	-			/		กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

๓.๓ แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมและฝึกอบรมการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล	๔๐,๐๐๐	๑๘,๘๒๓	/			-	สำนักปลัด	
๒.	โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	๓๐๐,๐๐๐	๒๖๓,๔๐๐	/			-	สำนักปลัด	
๓.	โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัย	๑๐,๐๐๐	๙,๓๖๐	/			-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

๔.๑ แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการส่งเสริมการแปรงฟันให้ถูกวิธีสำหรับเด็ก	๓๐,๐๐๐	๑๐,๗๑๐	/			-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๒.	โครงการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	/			-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๓.	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	๙๕,๐๐๐	๖๒,๙๐๐	/			-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๔.	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูล ฐาน	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๘๐	/			-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๕.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังใหม่	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	/			-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๖.	อุดหนุนงานส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุข มูลฐาน	๑๐๐,๐๐๐	-			/	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา และวัฒนธรรม

๕.๑ แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการประเพณีบุญทอดเทียนรวม	๘๐,๐๐๐	๗๕,๔๐๐	/			-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒.	โครงการประเพณีเพื่อส่งเสริมและเกี่ยวเนื่องกับ พระพุทธศาสนา	๒๐,๐๐๐	-			/	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๓.	โครงการประเพณีลอยกระทง-ส่งประทีป	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/			-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๔.	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	-			/	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๕.	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-			/	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

๖.๑ แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการจัดกิจกรรมกีฬาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	/			-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๔๙,๙๕๐	/			-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โอนเพิ่ม
๓.	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	/			-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๘๔๗,๐๐๐	๗๘๗,๙๘๐	/			-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๕.	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	๑,๐๒๘,๙๐๐	๑,๐๖๙,๐๘๗	/			-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โอนเพิ่ม
๖.	โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนาม ศพด.บ้านหนอง แซง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	/			-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๗.	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน วังไฮวังทอง	๙๕,๐๐๐	๘๘,๕๐๐	/			-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

๖.๑ แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๘.	อุดหนุนอาหารกลางวัน	๑,๕๔๔,๐๐๐	๑,๕๒๒,๐๐๐	/			-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๙.	อุดหนุนกิจกรรมของโรงเรียนบ้านโนนทอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/			-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๐.	โครงการติดตั้งพัดลมติดผนังและเครื่องดูดอากาศ ศพด.บ้านวังใหม่	๓๖,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	/			-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๑.	โครงการติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลา ทอง	๓๗,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	/			-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง - การบริหาร

๗.๑ แผนงานการพัฒนาด้านประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการและระบบการคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้นำชุมชน	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๐,๙๒๕	/			-	สำนักปลัด	
๒.	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ บุคลากร	๑๕๐,๐๐๐	๖๐,๘๗๕	/			-	สำนักปลัด	
๓.	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/			-	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม
๔.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๖,๙๕๐	/			-	กองคลัง	
๕.	โครงการประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี	๒๐,๐๐๐	๑๔,๓๐๐	/			-	สำนักปลัด	
๖.	โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนและบูรณาการการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	๔๐,๐๐๐	๒๕,๕๔๐	/			-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง - การบริหาร

๗.๑ แผนงานการพัฒนาด้านประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการและระบบการคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๗.	โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อบริการประชาชนและ ทำงานในบริเวณสำนักงาน - จ้างเหมาแม่บ้าน - จ้างเหมาคนขับรถ - จ้างเหมาเวรยาม - จ้างเหมาภารโรง	๕๗๖,๐๐๐	๕๖๒,๒๐๐	/			-	สำนักปลัด	
๘.	อุดหนุนโครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระ ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	๓๐.๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/			-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘.๑ แผนงานการพัฒนาด้านการจัดให้มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการฝังกลบขยะ	๒๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	/			-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๒.	โครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ	๕๐,๐๐๐	๑๖,๑๐๕	/			-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘.๒ แผนงานการพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			แนวทาง	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	เสร็จ บางส่วน	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑.	โครงการจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดประจำ หมู่บ้าน	๕๒๗,๐๔๐	๕๒๗,๐๔๐	/			-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๒.	โครงการส่งเสริมการปลูกป่าและดูแลป่าชุมชน	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๒๕	/			-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	