

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางเส้นหน้าโรงเรียนบ้านโนน ทองไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง กว้าง ๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๗ พ.ค. ๒๕๖๖	๘ ก.ค. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางดาวเรืองถึงบ้านนางสาว อริญญา กว้าง ๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๒๐๐ ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน ท๑- ๐๑	๓๐๐,๐๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๖	๑ ก.ค. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระอีสานเขียว กว้าง ๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๕๐ ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๗,๐๐๐	๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖	๑๘ ส.ค. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย

๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากบ้านวังทองไปบ้านโลกคล่อง ตำบลเลิงแฝก กว้าง ๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๕๐ ม. พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน ทด-๐๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๒๕ ส.ค. ๒๕๖๖	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖	บรรจุเป้าหมาย
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากบ้านหนองแขง-ศาลาทอง กว้าง ๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๕๐ ม. พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน ทด-๐๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	๑๙ ก.ค. ๒๕๖๖	๑๖ ส.ค. ๒๕๖๖	บรรจุเป้าหมาย
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านโนนหัน-โรงเรียนบ้านโนนทองและเส้นทางจากบ้านโนนหัน-หนองแขง กว้าง ๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๕๐ ม. พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน ทด-๐๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๑๕ พ.ค. ๒๕๖๖	๕ มิ.ย. ๒๕๖๖	บรรจุเป้าหมาย
๗.	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับพร้อมลงลูกรัง เส้นทางรอบหมู่บ้านจากบ้านนายทองสุข ภูราชถึงบ้านนายสุวรรณ์ โคจร กว้าง ๖ ม. ระยะทาง ๗๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖	๓ ก.ค. ๒๕๖๖	บรรจุเป้าหมาย

๘.	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำจากบ้านนางกัญหา ศรีโคตรถึงบ้านนางดารา หนึ่งชนะ แบบฝาดิปตบุนกวาง ๐.๖๐ ม. สูง ๐.๖๐ ม.หนา ๐.๑๒ ม. ระยะทาง ๑๘๐ ม. ตามแบบแปลนที่อบต. กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖	๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๙.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๓ จากบ้านศาลาทองไปกม. ๔๓ และจากบ้านศาลาทองไปบ้านหนองแซง เสไฟฟ้า ๑๒ ต้น ๆ ๕๕๐๐๐ บาท	๑๘๐,๐๐๐	๐	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๐.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๘ จากบ้านวังไฮไปบ่อแก และจากบ้านวังไฮไปนาพ้อบุญคุ้ม โยเหลา เสไฟฟ้า 12 ต้น ๆ 15000 บาท	๑๘๐,๐๐๐	๐	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๑.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ เจาะบ่อบาดาลบ้านศาลาทอง ตามแบบแปลนที่อบต. กำหนด	๑๒๐,๐๐๐	๐	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๒.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	๑๐ พ.ค. ๒๕๖๖	๔ ก.ค. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๓.	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒ มี.ค. ๒๕๖๖	๓ พ.ค. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๑๔.	โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและสตรี	๓๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๔ มี.ค. ๒๕๖๖	๑ มี.ค. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๑๕.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๖.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๑๐ เม.ย. ๒๕๖๖	๑๔.เม.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๑๗.	โครงการเข้าค่ายเยาวชน	๑๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๑ มี.ค. ๒๕๖๖	๑๗ ก.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๑๘.	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลปีใหม่อำเภอบรบือ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๕	๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๑๙.	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนนักเรียนและประชาชนตำบลวังใหม่	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๕	๑๙ เม.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๐.	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทั้งสามโรงเรียนในเขตตำบลวังใหม่	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๒๑.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาตำบลวังใหม่สู่ความเป็นเลิศ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๒๒.	โครงการจัดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล	๔๐,๐๐๐	๓๙,๗๘๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๒๓.	โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	๓๐๐,๐๐๐	๐	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๒๔.	โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัย	๑๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๕.	โครงการส่งเสริมการแปรงฟันให้ถูกวิธีสำหรับเด็ก	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๒๖.	โครงการแก้ไขปัญหามลพิษชุมชน	๔๐,๐๐๐	๓๙,๕๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๒๗.	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	๙๕,๐๐๐	๐	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๒๘.	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๒๙.	วัสดุกีฬา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๖	๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๓๐.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังใหม่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	บรรลุเป้าหมาย
๓๑.	อุดหนุนงานส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน	๒๐๐,๐๐๐	๐	-	-	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๒.	โครงการประเพณีบุญทอดเทียนรวม	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑ก.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๓๓.	โครงการประเพณีเพื่อส่งเสริมและเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๓๔.	โครงการประเพณีลอยกระทง-สงประทีป	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๑ พ.ย. ๒๕๖๖	๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๓๕.	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๓๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๘๔๗,๐๐๐	๔๙๔,๙๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๓๗.	โครงการจัดกิจกรรมกีฬาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๓๘.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๓๙.	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	๑,๐๒๘,๙๐๐	๙๙๕,๖๕๘	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๔๐.	โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนาม ศพด.บ้านหนองแขง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๑.	โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๒๑,๔๕๐	๑๕ พ.ค. ๒๕๖๖	๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๔๒.	โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๘๐๐	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๖	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๔๓.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๒๕๖๕	๑ ธ.ค. ๒๕๖๕	บรรลุเป้าหมาย
๔๔.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านโนนทอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๔๕.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแขง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๔๖.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ ศาลาทอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๔๗.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ หนองสมบูรณ์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๔๘.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านศรีวิชัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๔๙.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านวังปลาโต	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕๐.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านวังใหม่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๕๑.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านบ้านวังไฮ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๕๒.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านโนนหัน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๕๓.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๖๐๑,๕๐๐	๖,๕๙๖,๗๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๕๔.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๕๕.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๘๑๖,๖๐๐	๑,๗๕๗,๖๐๐	๐๑ ต.ค. ๒๕๖๕	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๕๖.	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.วังใหม่	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๘ ก.ย. ๒๕๖๖	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๕๗.	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๔๔	๑๕ พ.ค. ๒๕๖๖	๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕๘.	โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อบริการประชาชนและทำงานในบริเวณสำนักงาน - จ้างเหมาแม่บ้าน - จ้างเหมาคนขับรถ - จ้างเหมาเวรยาม - จ้างเหมาภารโรง	๕๗๖,๐๐๐	๕๕๙,๐๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๙.	โครงการจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดประจำหมู่บ้าน	๕๒๗,๐๔๐	๕๒๗,๐๔๐	๑ ต.ค.๒๕๖๕	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๖๐.	โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	๔๐,๐๐๐	๒๕,๔๖๐	๑๐ ก.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๖๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๙,๕๒๕	๑ ต.ค.๒๕๖๕	๓๐ เม.ย.๒๕๖๕	บรรลุเป้าหมาย

- ปัญหาอุปสรรค

.....ไม่มี.....

- ข้อเสนอแนะ

.....ไม่มี.....