

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางเส้นหน้าโรงเรียนบ้านโนนทองไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง กว้าง ๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๗ พ.ค. ๒๕๖๗	๘ ก.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางดาวเรืองถึงบ้านนางสาวอริญญา กว้าง ๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๒๐๐ ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๓๐๐,๐๐๐	๒,๙๐๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๒๕๖๗	๑ ก.ค.๒๖๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระอีสานเขียว กว้าง ๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๕๐ ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๗,๐๐๐	๑๔ ก.ค. ๒๕๖๗	๑๘ ส.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางจากบ้านวังทองไปบ้านโสกคลอง ตำบลเลิงแฝก กว้าง ๔ ม. หน้า ๐.๑๕	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๒๕ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

	ม. ระยะทาง ๑๕๐ ม. พร้อมลงลูกรังใหญ่ ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑					
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเส้นทางจากบ้านหนองแขง-ศาลาทอง กว้าง ๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๕๐ ม. พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	๑๙ ก.ค. ๒๕๖๗	๑๖ ส.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเส้นทางบ้านโนนทัน-โรงเรียนบ้านโนน ทองและเส้นทางจากบ้านโนนทัน-หนองแขง กว้าง ๔ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๕๐ ม. พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบมาตรฐาน ท๑-๐๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๑๕ พ.ค. ๒๕๖๗	๕ มิ.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๗.	โครงการก่อสร้างถนนยกทรงพื้นพร้อมลง ลูกรัง เส้นทางรอบหมู่บ้านจากบ้านนายทอง สุข ภูราชถึงบ้านนายสุวรรณ์ โคจร กว้าง ๖ ม. ระยะทาง ๗๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๑๖ พ.ค. ๒๕๖๗	๓ ก.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๘.	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำจากบ้านนางกัญ หา ศรีโคตรถึงบ้านนางดารา หนึ่งชนะ แบบฝา ปิดปูนกว้าง ๐.๖๐ ม. สูง ๐.๖๐ ม. หน้า ๐.๑๒ ม. ระยะทาง ๑๘๐ ม. ตามแบบแปลนที่อบต. กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๑๗ ก.ค. ๒๕๖๗	๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

๙.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๓ จากบ้านศาลาทองไปกม. ๔๗ และจากบ้านศาลาทองไปบ้านหนองแซง เสาไฟฟ้า ๑๒ ต้น ๆ ๑๕๐๐๐ บาท	๑๘๐,๐๐๐	๐	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๐.	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๘ จากบ้านวังไฮไปบ่อแก และจากบ้านวังไฮไปนาพ้อบุญคุ้ม โยเหลา เสาไฟฟ้า 12 ต้น ๆ 15000 บาท	๑๘๐,๐๐๐	๐	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๑.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ เจาะบ่อบาดาลบ้านศาลาทอง ตามแบบแปลนที่อบต. กำหนด	๑๒๐,๐๐๐	๐	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๒.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	๑๐ พ.ค. ๒๕๖๗	๔ ก.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๓.	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการแสดง ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒ มี.ค. ๒๕๖๗	๓ พ.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๔.	โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ในการคุ้มครองเด็กและสตรี	๓๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๔ ม.ค. ๒๕๖๗	๑ มี.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๕.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรรมตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๑๖.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗	๑๔.เม.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๗.	โครงการเข้าค่ายเยาวชน	๑๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๑ มี.ค. ๒๕๖๗	๑๗ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๘.	โครงการแข่งขันกีฬาทะกาลปีใหม่ อำเภอบรบือ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๗	๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๑๙.	โครงการแข่งขันกีฬายาวชนนักเรียนและ ประชาชนตำบลวังใหม่	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๗	๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๐.	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ทั้งสามโรงเรียนในเขตตำบลวังใหม่	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๒๑.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักกีฬาตำบลวังใหม่สู่ความเป็นเลิศ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๒๒.	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง เทศกาล	๔๐,๐๐๐	๓๙,๗๘๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๒๓.	โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	๓๐๐,๐๐๐	๐	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๒๔.	โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัย	๑๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๕.	โครงการส่งเสริมการแปรงฟันให้ถูกวิธีสำหรับเด็ก	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๒๖.	โครงการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๓๙,๕๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๒๗.	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	๙๕,๐๐๐	๐	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๒๘.	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน	๑๐๐,๐๐๐	๐	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
๒๙.	วัสดุกีฬา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๗	๑๐ ม.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๓๐.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังใหม่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๓๑.	อุดหนุนงานส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน	๒๐๐,๐๐๐	๐	-	-	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๒.	โครงการประเพณีบุญทอดเทียนรวม	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑ก.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๓๓.	โครงการประเพณีเพื่อส่งเสริมและเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๓๔.	โครงการประเพณีลอยกระทง-ส่งประทีป	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๑ พ.ย.๒๕๖๖	๓๐ พ.ย.๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๓๕.	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๓๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๘๔๗,๐๐๐	๔๙๔,๙๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๓๗.	โครงการจัดกิจกรรมกีฬาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๓๘.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๓๙.	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	๑,๐๒๘,๙๐๐	๙๙๕,๖๕๘	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔๐.	โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนาม ศพด.บ้านหนองแขง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๑.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๒๑,๔๕๐	๑๕ พ.ค. ๒๕๖๖	๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔๒.	โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๘๐๐	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๗	๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔๓.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	๑ ธ.ค. ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
๔๔.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านโนนทอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔๕.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแขง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔๖.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ ศาลาทอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔๗.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ หนองสมบูรณ์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔๘.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านศรีวิชัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๔๙.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านวังปลาโด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕๐.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านวังใหม่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๕๑.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านบ้านวังไฮ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๕๒.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านโนนทัน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๕๓.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๖๐๑,๕๐๐	๖,๕๙๖,๗๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๕๔.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๕๕.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๘๑๖,๖๐๐	๑,๗๕๗,๖๐๐	๐๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๕๖.	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.วังใหม่	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๘ ก.ย. ๒๕๖๗	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๕๗.	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๔๔	๑๕ พ.ค. ๒๕๖๗	๒๒ พ.ค. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕๘.	โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อบริการประชาชนและทำงานในบริเวณสำนักงาน - จ้างเหมาแม่บ้าน - จ้างเหมาคนขับรถ - จ้างเหมาเวรยาม - จ้างเหมาภารโรง	๕๗๖,๐๐๐	๕๕๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๙.	โครงการจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดประจำหมู่บ้าน	๕๒๗,๐๔๐	๕๒๗,๐๔๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๖๐.	โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	๔๐,๐๐๐	๒๕,๔๖๐	๑๐ ก.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย
๖๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๙,๕๒๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๖	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	บรรลุเป้าหมาย

- ปัญหาอุปสรรค

.....ไม่มี.....

- ข้อเสนอแนะ

.....ไม่มี.....
